

## GEREEDMELDINGSFORMULIER WARMTE-INSTALLATIE

### Gereedmelding: verwarmingsinstallatie en warm tapwaterinstallatie

Projectomschrijving: .....

Projectnummer: .....

#### Leveringsadres

Straatnaam: .....

Huisnummer: .....

Postcode: .....

Woonhuis\*    Nieuw\*    Renovatie\*   \* aankruizen wat van toepassing is  
 Bedrijf\*    Nieuw\*    Renovatie\*

Plaats: .....

#### Verwarmingsinstallatie

Vorbereiding uitgevoerd door installateur: .....

Datum: .....

Temperatuurregime SVP dt = 30°C  /40°C , anders namelijk .....°C   dp = 20 kPa

nominale bedrijfsdruk SVP: 4 bar x 1,5 = 6 bar   indien aangelegd op PN6 – afpersen op PN6 x 1,4 = 8,4 bar  
 indien aangelegd op PN10 – afpersen op PN10 x 1,4 = 14 bar

Type verwarming (Vloer / cv / lucht)	Ruimte	Vermogen	Debiet over afleverset (liters/h)*	Gewenste instelling	Werkelijke instelling	Type ventiel
.....	Woonkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Woonkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Woonkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Keuken	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Bijkeuken	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Badkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Badkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Slaapkamer 1	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Slaapkamer 2	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Slaapkamer 3	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Slaapkamer 4	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Hal	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Zolder	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Garage	.....	.....	.....	.....	.....
.....	<b>Totaal</b>	.....	.....	.....	.....	.....

\*Waterhoeveelheid ten behoeve van C.V.-installatie (af te lezen op warmtemeter)

De geconstateerde ontwerp-afwijking: zie meldingsbericht d.d.: .....

De geconstateerde installatie-afwijking: .....

#### Warm tapwaterinstallatie

CW klasse  4\*  5\*  6\*   \* aankruizen wat van toepassing is

Ondergetekende installateur verklaart bij ingebruikname dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en dat de aanleg / uitbreiding / wijziging van de in dit rapport vermelde installatie is gecontroleerd.

Eindcontrole uitgevoerd door: ..... Handtekening:

Naam installateur: .....

Datum: .....